

	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E	Número da Nota 597				
		Data e Hora de Emissão 30/04/2025 11:22:57				
		Código de Verificação * 5F0W-8IE7				
		Série NE				
PRESTADOR DE SERVIÇOS						
CPF/CNPJ: 14.563.488/0001-70 Inscrição Municipal: 13554601 Nome/Razão Social: ADM FABRICACAO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS - EIRELI Endereço: RUA MILTON JOSÉ NUNES FERNANDES 2217 - **** - CHÁCARAS SANTA MARIA I - CEP: 12522450 Município: GUARATINGUETA UF: SP E-mail: fiscal@admequipamentos.com.br						
TOMADOR DE SERVIÇOS						
Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE MONTEIRO LOBATO CPF/CNPJ: 46.643.482/0001-07 Inscrição Municipal: Endereço: Outros Praça Deputado A.S.Cunha Bueno 180 - - CENTRO - CEP: 12250000 Município: MONTEIRO LOBATO UF: SP E-mail: turismo@monteirolobato.sp.gov.br						
ITEM DA LISTA DE SERVIÇO DO MUNICÍPIO						
711200001 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA						
LISTA DE SERVIÇOS ANEXA À LEI COMPLEMENTAR Nº 116, DE 31 DE JULHO DE 2003						
07.19 - Acompanhamento e fiscalização da execução de obras de engenharia, arquitetura e urbanismo.						
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA 30/04/2025, EM MONTEIRO LOBATO - SP						
Nº LICITAÇÃO: 059/2023 CONTRATO Nº 230852/2023 Nº TOMADA DE PREÇO: 008/2023 OBJETO: Contratação de Empresa para execução da unidade de pronto atendimento no centro de saúde DR. JOÃO AURICCHIO 15ª Medição Período: 08/03/2025 a 10/04/2025 Valor: R\$ 90.102,32 Retenção de INSS (Inciso III do artigo 7º da IN RFB nº 2.021/2021), não se aplica à retenção previdenciária conforme previsto no artigo 114 inciso II. da IN RFB nº 2.110/2022. 341 - BANCO ITAÚ - AG: 7983 - C/C: 12005-1						
Valor do Serviço R\$ 90.102,32	Deduções R\$ 0,00	Desconto Incond. R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 90.102,32	Alíquota (%) 5,00	Valor do ISS (R\$) 4.505,12	
Desconto Cond. R\$ 0,00	Retenção INSS R\$ 0,00	Retenção PIS R\$ 0,00	Retenção COFINS R\$ 0,00	Retenção CSLL R\$ 0,00	Retenção IRRF R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 90.102,32						
VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 85.597,20						
OUTRAS INFORMAÇÕES						
- Retenção no Município de MONTEIRO LOBATO - SP pelo Tomador: MUNICIPIO DE MONTEIRO LOBATO						

*A autenticidade desta Nota Fiscal deverá ser confirmada no site da Prefeitura.



RICARDO ALESSANDRO HENRIQUE DA SILVA
Engenheiro Civil - Crea: 5070225050
Secretário de Obras



**MUNICÍPIO DE MONTEIRO LOBATO
ESTADO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA DE OBRAS

MEMORANDO SEC.OBRAS 25076/2025

A/C: Secretaria de Finanças

De: Secretaria de Obras

Ref.: 15º Medição - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR. JOÃO AURICCHIO.


Prezada;

A Secretaria Obras do município de Monteiro Lobato -SP, vem através deste, solicitar o pagamento da 15º Medição, Contratação De Empresa Para Execução Da Unidade De Pronto Atendimento No Centro De Saúde Dr. João Auricchio, do referido Processo Nº 230852/2023, Tomada de Preço Nº008/2023. No valor de **R\$90.102,32** referente a Nota Fiscal **nº597-E** e no valor de **R\$33.277,76** referente a Nota Fiscal **nº598-E**. Com o valor total da 15º Medição de **R\$123.380,08**.

Segue em anexo, Planilha Orçamentária da Medição, Relatório Fotográfico, Diário de Obras e demais documentos fiscais.

Sem mais, colocamo-nos a disposição para quaisquer esclarecimentos.

Monteiro Lobato, 5 de maio de 2025.



RICARDO ALESSANDRO HENRIQUE DA SILVA
Eng. Civil - CREA SP 5070225050
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS



ADM FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS - EIRELI
 CNPJ.: nº 14.563.488/0001-70 -1.E. nº 332.225.640.110
 Rua Milton José Nunes Fernandes, 2217, Bairro Polo Industrial II, Guaratinguetá - SP

PLANILHA DE MEDIÇÃO

DATA BASE: CDHU 187 AGOSTO/2022 - DESONERADA

BDI = 25%

OBJETO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO (R\$)		PREÇO TOTAL (R\$)
					S/ BDI	C/ BDI	
SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO							
1.1	01.02.071	PARCEIRO TÉCNICO DE FUNDIÇÕES, CONTEÚDOS E RECOMENDIÇÕES GERAIS PARA EMPREENDIMENTOS COM ÁREA CONSTRUÍDA ATÉ 1.000 M²	un	1,00	4.203,32	5.254,15	5.254,15
1.2	01.08.021	ELABORAÇÃO DE PROJ. DE ADEQUAÇÃO DE ENTRADA DE E. ELÉTRICA JUNTO A CONCESSIONÁRIA, COM MEDIÇÃO EM BITE DEBANDA ATÉ 75 KVA	un	1,00	5.385,58	6.710,72	6.710,72
1.3	01.17.031	PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA EM FORMATO A1	un	6,00	2.114,85	2.643,96	14.861,36
1.4	01.17.051	PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA EM FORMATO A1	un	10,00	1.551,02	1.938,77	19.387,70
1.5	01.17.071	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS EM FORMATO A1	un	12,00	665,86	822,32	9.987,84
1.6	01.17.111	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM FORMATO A1	un	6,00	739,30	924,23	5.545,38
1.7	01.21.010	TAXA DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DE SONDAAGEM	tx	1,00	942,15	1.177,68	1.177,68
1.8	01.21.110	SONDAAGEM DO TERRENO A PERCUSSÃO (MÍNIMO DE 30 M)	m	90,00	75,15	93,93	8.453,70
72.378,53							R\$
02 INÍCIO, APOIO E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA							
2.1	02.01.180	BANHEIRO QUÍMICO MODELO STANDARD COM MANUTENÇÃO CONFORME EXIGÊNCIAS DA CETESB	un/mês	9,00	627,19	793,98	7.055,82
2.2	02.02.130	LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO ESCRITÓRIO COM 1 VASO SANITÁRIO, 1 LAVATORIO E 1 PONTO PARA CHUVEIRO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M²	un/mês	9,00	923,12	1.153,90	10.385,10
2.3	02.02.150	LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPOSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M²	un/mês	9,00	575,88	719,85	6.478,65
2.4	02.03.120	TAPUME FIXO PARA FECHAMENTO DE AREAS, COM PORTÃO	m²	80,00	77,05	96,31	7.704,80
2.5	02.05.202	ANDARIM TORRE METÁLICO (1,5 X 1,5 M) COM PISO METÁLICO	m/mês	40,50	19,29	24,11	976,46
2.6	02.06.020	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA OBRA	m²	8,00	678,00	847,50	5.085,00
2.7	02.09.030	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO, INCLUSIVE TRONCOS ATÉ 5 CM DE DIÂMETRO COM CACHIMBOS A DISPOSIÇÃO DENTRO DA OBRA, ATÉ 1 KM	m²	260,00	5,34	6,67	1.734,20
2.8	02.10.020	LOCAÇÃO DE OBRA DE EDIFICAÇÃO	m²	428,00	12,05	15,07	6.449,96
719,85							R\$ 1.439,70
06 SERVIÇO EM SOLO E ROCHA, MANUAL							
3.1	06.02.020	ESCAV. MANUAL EM SOLO DE 1ºª CATEGORIA EM VALA OU CANVA ATÉ 1,5 M	m³	10,00	38,47	49,33	493,30
3.2	06.11.040	REATERRO MANUAL APLICADO SEM CONTROLE DE COMPACTAÇÃO	m³	10,00	12,27	15,33	153,30
646,60							R\$ 0,00
08 ESCORRAMENTO, CONTENÇÃO E DRENAGEM							
4.1	08.02.050	CIMBRAMENTO TUBULAR METÁLICO	m³/mês	1.266,00	5,86	7,32	11.463,12
4.2	08.02.060	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE CIMBRAMENTO TUBULAR METÁLICO	m³	783,00	10,01	12,51	9.795,33
4.3	08.05.100	DRENO COM PEDRA BRITADA	m³	16,20	102,53	128,16	2.076,19
2.076,19							R\$ 0,00

15ª MEDIÇÃO - 10/04/2025

QUANT. MEDIDA	VALOR MEDIDO	% MEDIDO	ACUMULADO MEDIDO	SALDO REMANESCENTE
-	-	0,00%	5.254,15	-
-	-	0,00%	6.710,72	-
-	-	0,00%	15.861,36	-
-	-	0,00%	19.387,70	-
-	-	0,00%	9.987,84	-
-	-	0,00%	5.545,38	-
-	-	0,00%	1.177,68	-
-	-	0,00%	8.453,70	-
R\$				-

Handwritten signature

4.4	08.05.180	MANTA GEOTÊXTEL COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONGITUDINAL DE 10KN/M E TRANSVERSAL DE 9KN/M	100%	m²	81,00	12,93	16,15	1.308,96	-	0,00%	1.308,96	-
4.5	08.06.040	BARBAÇA EM TUBO DE PVC COM DIÂMETRO 50 MM	100%	m	10,00	21,02	28,27	262,70	-	0,00%	262,70	-
5	08	FORMA						24.906,20				
5.1	09.02.020	FORMA PLANA EM COMPENSADO PARA ESTRUTURA CONVENCIONAL	100%	m²	480,74	141,41	176,76	84.975,60	-	0,00%	84.975,60	0,00
6	10	ARMADURA E CORDOALHA ESTRUTURAL										
6.1	10.01.040	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPa	100%	kg	13.824,00	9,34	11,67	161.326,08	-	0,00%	161.326,08	-
6.2	10.01.080	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPa	100%	kg	2.073,60	11,02	13,77	28.553,47	-	0,00%	28.553,47	-
6.3	10.02.020	ARMADURA EM TELA SOLDADA DE AÇO	100%	kg	5.016,00	12,07	15,08	75.641,28	-	0,00%	75.641,28	-
7	11	CONCRETO, MASSA E LASTRO						265.520,83				
7.1	11.01.280	CONCRETO USINADO, FCK = 20 MPa - PARA BOMBAMENTO	100%	m³	62,70	374,13	487,66	29.322,28	-	0,00%	29.322,28	-
7.2	11.01.290	CONCRETO USINADO, FCK = 25 MPa - PARA BOMBAMENTO	100%	m³	138,24	388,49	489,61	67.130,73	-	0,00%	67.130,73	-
7.3	11.16.080	LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA POR BOMB.	100%	m³	200,94	80,77	100,96	20.286,90	-	0,00%	20.286,90	-
7.4	11.18.040	LASTRO DE PEDRA BRITADA	100%	m³	38,19	126,27	156,58	6.136,37	-	0,00%	6.136,37	-
8	12	FUNDIÇÃO PROFUNDA										
8.1	12.05.010	TAXA DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DE ESTACA ESCAVADA	100%	h	1,00	1.515,51	1.894,38	1.894,38	-	0,00%	1.894,38	-
8.2	12.05.030	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, DIÂMETRO DE 30 CM ATÉ 30 T	100%	m	450,00	54,03	67,53	30.388,50	-	0,00%	30.388,50	-
9	13	LAJE E PAINEL DE FECHAMENTO PRÉ-FABRICADOS						32.282,88				
9.1	13.01.170	LAJE PRÉ-FABRICADA, MISTA VIGOTA, TRILICIDADA, LOTA CERÂMICA - LT 20 (18+4) E CAPA COM CONCRETO DE 25 MPa	100%	m²	355,52	152,65	190,81	67.806,77	-	0,00%	67.806,77	-
9.2	13.01.180	LAJE PRÉ-FABRICADA, MISTA VIGOTA, TRILICIDADA, LOTA CERÂMICA - LT 24 (20+4) E CAPA COM CONCRETO DE 25 MPa	100%	m²	479,21	167,30	209,12	99.585,04	-	0,00%	99.585,04	-
10	14	ALVENARIA E ELEMENTO DIVISOR						167.421,81				
10.1	14.11.221	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL, 14 X 19 X 39 CM - CL B	100%	m³	800,50	66,27	82,83	66.305,41	-	0,00%	66.305,42	-
10.2	14.11.231	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL, 19 X 19 X 39 CM - CL B	100%	m³	812,00	80,93	101,16	82.141,02	-	0,00%	82.141,92	-
10.3	14.30.070	DIVISÓRIA SANITÁRIA EM PAINEL LAMINADO MELAMÍNICO ESTRUTURAL COM PERIFIS EM ALUMÍNIO, INCL. FERRAGEM COMPLETA PARA VÃO DE PORTA	50%	m²	21,42	485,87	607,33	13.009,00	-	0,00%	6.504,50	6.504,50
10.4	14.30.310	DIVISÓRIA EM PLACAS DE GESSO ACARTONADO, RESISTÊNCIA AO FOGO 30 MINUTOS, ESPESURA 100/70MM - 1ST / 1ST	50%	m²	87,70	91,54	114,42	10.034,63	-	0,00%	5.017,32	5.017,31
11	15	ESTRUTURA EM MADEIRA, FERRO, ALUMÍNIO E CONCRETO						171.480,96				
11.1	15.01.140	ESTRUTURA DE MADEIRA TESCOURADA PARA TELHA PERFIL ONDULADO - VAMOS 13,01 A 18,00 M	100%	m²	395,52	103,81	129,76	46.132,27	-	0,00%	46.132,27	-
12	16	TELHAMENTO						46.132,27				
12.1	16.03.010	TELHAMENTO EM CIMENTO REFORÇADO COM FIO SINTÉTICO CRFS - PERFIL ONDULADO DE 6 MM	100%	m²	460,00	46,66	56,57	26.942,20	-	0,00%	26.942,20	-
12.2	16.30.020	DOMO DE ACRÍLICO FIXADO EM PERFIS DE ALUMÍNIO	0%	m²	17,50	580,08	733,85	12.842,37	-	0,00%	-	12.842,37
12.3	16.32.120	COBERTURA PLANA EM CHAPISA, DE POLICARBONATO ALVEOLAR DE 10 MM	0%	m²	36,90	243,57	304,46	11.234,57	-	0,00%	-	11.234,57
12.4	16.33.052	CALHA, RUIFO AFINS EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24 - CORTE 0,50 M	100%	m	112,22	109,73	137,16	15.392,09	-	100,00%	15.392,10	0,01

2

										66.411,23		42.394,30		R\$ 24.076,93		
13	17	REVESTIMENTO EM MASSA OU FUNDIDO NO LOCAL														
13.1	17.01.010	ARGAMASSA DE PROTEÇÃO COM ARGILA EXPANDIDA	0%	m²	2.50	943,04	1.178,80	2.647,00								2.947,00
13.2	17.01.040	LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO	100%	m²	18,40	508,93	635,43	11.691,91								0,00
13.3	17.02.020	CHAPISCO	100%	m²	3.225,00	4,90	6,12	19.737,00								36,05
13.4	17.02.120	EMBOCO COMUM	100%	m²	3.225,00	15,82	19,40	62.665,00								0,00
13.5	17.02.220	REBOCO	100%	m²	2.289,62	8,78	10,95	25.990,38								74,95
										122.001,28				R\$ 2.908,10		
14	18	REVESTIMENTO CERÂMICO														
14.1	18.08.142	PLACA CERÂMICA ESMALTADA ANTIDERRAPANTE PELA PARTE INTERNA, COM SAÍDA PARA O EXTERIOR, GRUPO DE ABSORÇÃO B.L.B. RESISTÊNCIA QUÍMICA A ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE	90%	m²	597,86	117,77	147,21	79.178,37								
14.2	18.08.192	RODAPE EM PLACA CERÂMICA ESMALTADA RUSTICA PELA PARTE INTERNA COM SAÍDA PARA O EXTERIOR, GRUPO DE ABSORÇÃO B.L.B. RESISTÊNCIA QUÍMICA B. ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE	70%	m	300,06	4,83	5,78	1.734,34								
14.3	18.07.020	PLACA CERÂMICA NÃO ESMALTADA EXTRUDADA DE ALTA RESISTÊNCIA QUÍMICA E MECÂNICA, ESPRESSURA DE B.M.L. USO NÃO INDUSTRIAL, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIAL	90%	m²	74,20	143,31	179,13	13.291,44								
14.4	18.11.042	REVESTIMENTO EM PLACA CERÂMICA ESMALTADA 20X20 CM, TIPO MONOCOLOR, ASSENTADO E RELINTADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA	90%	m²	696,38	55,06	68,82	64.441,67								
										168.645,82				R\$ 16.170,85		
15	19	REVESTIMENTO EM PEDRA														
15.1	19.01.082	PASTORIL, EJOI SOLIEIRA EM GRANITO, ESPRESSURA DE 2 CM E LARGURA ATE 20 CM, ACABAMENTO POLIDO	90%	m	146,10	118,12	141,85	21.571,88								
										21.571,88				R\$ 2.109,03		
16	21	REVESTIMENTO SINTÉTICO E METÁLICO														
16.1	21.02.060	REVESTIMENTO VINILICO, ESPRESSURA DE 3,2 MM, PARA TRAFEGO INTENSO, COM IMPERMEABILIZANTE ACRILICO	30%	m²	153,03	178,62	225,27	34.167,00								
16.2	21.10.061	RODAPE PARA PISO VINILICO EM PVC, ESPRESSURA DE 2 MM E ALTURA DE 5 CM, CURVO/PLANO, COM IMPERMEABILIZANTE ACRILICO	30%	m	143,15	27,58	34,47	4.934,36								
16.3	21.20.302	FITA ADESIVA ANTIDERRAPANTE FOSFORCENTE, ALTO TRAFEGO, LARGURA DE 5CM	0%	m	34,50	19,15	23,93	825,58								
										39.926,96				R\$ 28.196,54		
17	22	FORRO, BRISE E FACHADA														
17.1	22.02.030	FORRO EM PAINÉIS DE GESSO ACARTONADO, ESPRESSURA DE 12,5MM, FINO	10%	m²	716,00	89,94	86,17	61.870,06								
										61.870,06				R\$ 55.666,82		
18	23	ESQUADRIA, MARCENARIA E ELEMENTO EM MADEIRA														
18.1	23.04.580	PORTA EM LAMINADO FENOLICO MELAMINICO COM ACABAMENTO LISO, BATENTE METALICO - 80 X 180 CM	83%	un	6,00	1.238,19	1.545,23	9.271,38								
18.2	23.04.600	PORTA EM LAMINADO FENOLICO MELAMINICO COM ACABAMENTO LISO, BATENTE METALICO - 80 X 210 CM	83%	un	6,00	1.386,73	1.733,41	10.400,46								
18.3	23.04.610	PORTA EM LAMINADO FENOLICO MELAMINICO COM ACABAMENTO LISO, BATENTE METALICO - 80 X 210 CM	71%	un	17,00	1.399,77	1.748,71	28.745,07								
18.4	23.08.030	FALSA, BATEDOR DE PROTEÇÃO EM MADEIRA DE 20 X 5 CM, COM ACABAMENTO EM LAMINADO FENOLICO MELAMINICO	70%	m	30,00	133,79	167,23	5.016,90								
18.5	23.08.040	ARMÁRIO GABINETE EMBUTIDO EM MDF, SOB MEDIDA, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO, COM PORTAS E PRATELERAS	60%	m²	0,90	133,79	167,23	150,50								
18.6	23.08.242	PORTA LISA DE CORRER SUSPensa EM MADEIRA COM BATENTE	60%	m²	3,78	390,60	488,25	1.845,58								
18.7	23.09.550	PORTA LISA COM BATENTE METALICO - 80 X 210 CM	75%	un	4,00	742,80	928,50	3.714,00								
										2.785,50				R\$ 928,50		

18.6	23.06.560	PORTA LISA COM BATENTE METALICO - 80 X 210 CM	83%	un	6,00	773,84	967,30	5.803,80	1,00	967,30	16,67%	4.835,50	967,30
18.9	23.06.560	PORTA LISA COM BATENTE METALICO-180 X 210 CM	75%	un	12,00	1.019,96	1.274,95	15.289,40	2,00	2.549,90	16,67%	11.474,55	3.824,85
18.10	23.20.100	BATENTE DE MADEIRA PARA PORTA	71%	un	16,90	44,28	55,36	935,58	2,00	110,72	11,83%	664,32	271,26
18.11	23.20.120	GUARNIÇÃO DE MADEIRA	72%	m	16,80	6,92	8,52	143,08	2,00	17,04	11,83%	103,43	40,55
													82.326,66
24 ESQUADRIA, SERRALHERIA E ELEMENTO EM FERRO													
19.1	24.03.040	GUARDA-CORPO TUBULAR COM TELA EM AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO DE 1 1/2"	100%	m	29,75	707,62	884,52	26.314,47	-	-	0,00%	26.314,47	-
19.2	24.03.100	ALÇAPÃO TAMPA EM CHAPA DE FERRO COM PORTA CADEADO	0%	m²	1,00	1.075,46	1.343,95	1.343,95	-	-	0,00%	-	1.343,95
													27.658,42
25 ESQUADRIA, SERRALHERIA E ELEMENTO EM ALUMINIO													
20.1	25.01.050	CAVILHO EM ALUMINIO MAXIM-AR COM VIDRO LINHA COMERCIAL	29%	m²	41,10	696,45	833,06	34.238,76	-	-	0,00%	9.852,08	24.386,68
20.2	25.01.060	CAVILHO EM ALUMINIO MAXIM-AR SOB MEDIDA	78%	m²	29,55	706,92	882,90	26.088,69	-	-	0,00%	20.306,70	5.782,99
20.3	25.01.090	CAVILHO EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA COM VIDRO LINHA COMERCIAL	75%	m²	4,10	549,15	688,43	2.814,36	1,03	703,59	25,00%	2.110,77	703,59
20.4	25.02.020	PORTA DE ENTRADA DE ABIRIR EM ALUMINIO, SOB MEDIDA	80%	m²	19,11	870,40	1.088,00	20.791,68	3,82	4.158,34	20,00%	16.637,70	4.153,98
20.5	25.02.042	PORTA DE CORRER EM ALUMINIO TIPO LAMBRI BRANCO, SOB MEDIDA	80%	m²	18,80	596,96	746,20	12.536,16	3,86	2.507,23	20,00%	10.028,93	2.507,23
													96.470,65
26 ESQUADRIA E ELEMENTO EM VIDRO													
21	26.01.142	VIDRO LISO LAMINADO COLORIDO DE 8 MM	0%	m²	1,50	420,64	526,05	789,07	-	-	0,00%	-	789,07
21.2	26.04.030	ESPELHO CONVEX DE 3 MM COM MOLURA EM ALUMINIO	0%	m²	3,00	529,47	661,93	1.985,49	-	-	0,00%	-	1.985,49
													2774,66
27 ESQUADRIA E ELEMENTO EM MATERIAL ESPECIAL													
22.1	27.04.070	BATE-MACAO OU PROTETOR DE PAREDE EM PVC, COM AMORTECIMENTO A IMPACTO, ALTURA DE 200 MM	0%	m	126,00	124,82	156,02	19.658,52	-	-	0,00%	-	19.658,52
													19.658,52
28 FERRAGEM COMPLEMENTAR PARA ESQUADRIAS													
23.1	28.01.171	MOILA AEREA PARA PORTA, COM ESPORÇO ACIMA DE 80 KG ATE 80 KG	0%	un	4,00	249,27	307,83	1.231,32	-	-	0,00%	-	1.231,32
													1.231,32
29 ACESSIBILIDADE													
24.1	30.01.010	BARRA DE APOIO RETA, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDAVEL DE 1 1/2"	88%	m	7,00	149,33	186,66	1.306,62	2,00	373,32	28,57%	1.119,96	186,66
24.2	30.01.020	BARRA DE APOIO RETA, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDAVEL DE 1 1/2" X 500 MM	86%	un	7,00	95,90	119,87	839,08	2,00	239,74	28,57%	719,22	119,87
24.3	30.01.030	BARRA DE APOIO RETA, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDAVEL DE 1 1/2" X 800 MM	79%	un	14,00	128,80	157,37	2.203,18	4,00	629,48	28,57%	1.731,07	472,11
24.4	30.01.060	BARRA DE APOIO EM ANGULO DE 90° PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDAVEL DE 1 1/2" X 800 MM	86%	un	7,00	282,51	353,13	2.471,91	2,00	706,26	28,57%	2.118,78	353,13
24.5	30.04.020	REVESTIMENTO EM BORRACHA SINTETICA COLORIDA DE 5 MM PARA SINALIZAÇÃO TÁTIL DE ALERTA/DIRECIONAL - COLADO	67%	m²	11,50	150,98	188,70	2.170,05	2,00	377,40	17,39%	1.452,43	707,63
24.6	30.04.080	REVESTIMENTO EM CHAPA DE AÇO INOXIDAVEL PARA PROTEÇÃO DE PORTAS, ALTURA DE 40 CM	64%	m	14,00	389,47	486,03	6.815,62	2,00	973,66	14,29%	4.381,47	2.434,15
24.7	30.06.100	SINALIZAÇÃO COM FOTOGRAMA PARA VAGA DE ESTACIONAMENTO	0%	un	2,00	170,78	213,47	426,94	2,00	-	0,00%	-	426,94
24.8	30.08.030	ASSENTO ARTICULADO PARA BANHO EM ALUMINIO COM PINTURA EPOXI DE 700 X 450 MM	80%	un	5,00	786,33	957,91	4.789,55	1,00	957,91	20,00%	3.831,64	957,91
24.9	30.08.040	LAVA TÓRPO DE LOUÇA PARA CANTO SEM COLUNA PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA	80%	un	5,00	1.192,55	1.490,68	7.453,40	1,00	1.490,68	20,00%	5.962,72	1.490,68
24.10	30.08.060	BACIA SIFONADA DE LOUÇA PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA - CAPACIDADE DE 8 LITROS	80%	un	5,00	948,78	1.060,97	5.304,65	1,00	1.060,97	20,00%	4.243,88	1.060,97
													33.781,21
32 IMPERMEABILIZAÇÃO, PROTEÇÃO E JUNTA													
													8.210,05

29

25.1	32.15.040	IMPERMEABILIZAÇÃO EM MANTA ASFALTICA COM ARMADURA, TIPO IIB-B- ESPESURA DE 4 MM	100%	m²	113,30	63,64	79,55	9.019,01	-	0,00%	9.013,02	-	0,00
25.2	32.16.010	IMPERMEABILIZAÇÃO EM PINTURA DE ASFALTO OXIDADO COM SOLVENTES ORGANICOS, SOBRE MASSA	100%	m²	116,80	13,79	17,23	2.012,46	-	0,00%	2.012,46	-	0,00
33 PINTURA													
26	33.02.090	MASSA CORRIDA A BASE DE RESINA ACRILICA	0%	m²	1.492,97	11,66	14,57	21.315,47	-	0,00%	21.315,47	-	0,00
26.2	33.10.030	TINTA ACRILICA ANTI-MOFO EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO	0%	m²	1.989,72	21,90	27,37	54.458,63	-	0,00%	54.458,63	-	0,00
26.3	33.10.090	EPOXI EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO	0%	m²	279,20	80,21	100,29	27.992,09	-	0,00%	27.992,09	-	0,00
26.4	33.12.011	ESMALTE A BASE DE AGUA EM MADEIRA, INCLUSIVE PREPARO	0%	m²	64,62	32,49	40,61	2.624,21	-	0,00%	2.624,21	-	0,00
34 PASSADISSIMO E FECHAMENTOS													
27.1	34.01.010	TERRA VEGETAL ORGANICA COMUM	0%	m³	4,55	149,63	187,03	850,98	-	0,00%	850,98	-	0,00
27.2	34.01.020	LIMPEZA E REGULACAO DE AREAS PARA PLANTIO	0%	m²	42,26	1,31	1,83	88,88	-	0,00%	88,88	-	0,00
27.3	34.02.100	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS (LARDINS E CANTEIROS)	0%	m²	68,70	10,88	13,60	934,32	-	0,00%	934,32	-	0,00
27.4	34.03.020	ARBUSTO AZALEA - H= 0,80 A 0,80 M	0%	un	27,00	40,13	50,16	1.354,32	-	0,00%	1.354,32	-	0,00
27.5	34.03.120	ARBUSTO MOREIA - H= 0,50 M	0%	un	15,00	29,53	36,91	553,65	-	0,00%	553,65	-	0,00
27.6	34.03.130	ARBUSTO ALAMANDA - H= 0,60 A 0,80 M	0%	un	2,00	29,95	37,43	74,86	-	0,00%	74,86	-	0,00
27.7	34.04.130	ARVORE ORNAMENTAL TIPO IPE AMARELO - H= 2,00 M	0%	un	2,00	89,11	111,38	222,76	-	0,00%	222,76	-	0,00
27.8	34.03.150	ARBUSTO CURCULUGO - H= 0,80 A 0,80 M	0%	un	13,00	41,88	52,35	680,55	-	0,00%	680,55	-	0,00
27.9	34.05.280	PORTO DE ABRIR EM GRADE DE ACO GALVANIZADO ELETROIMUNIZADA, MALHA 65 X 132 MM, E PINTURA ELETROSTATICA	0%	m²	12,00	1.774,24	2.217,80	26.613,60	-	0,00%	26.613,60	-	0,00
37 QUADRO E PAINEL PARA ENERGIA ELTRICA E TELEFONIA													
28.1	37.01.160	QUADRO TELEBRAS DE EMBUTIR DE 800 X 800 X 120 MM	100%	un	1,00	500,24	625,30	625,30	-	0,00%	625,30	-	0,00
28.2	37.03.240	QUADRO DE DISTRIBUICAO UNIVERSAL DE EMBUTIR PARA DISJUNTORES 96 DIN / 40 BOLT-ON-225 A - SEM COMPONENTES	100%	un	4,00	1.011,14	1.263,92	5.065,68	-	0,00%	5.065,68	-	0,00
28.3	37.10.010	BARRAMENTO DE COBRE NU	100%	kg	10,00	93,80	117,25	1.172,50	-	0,00%	1.172,50	-	0,00
28.4	37.13.630	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A ATE 50 A	100%	un	24,00	95,87	119,83	2.875,92	-	0,00%	2.875,92	-	0,00
28.5	37.13.640	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 60 A ATE 100 A	100%	un	8,00	129,47	161,83	1.294,64	-	0,00%	1.294,64	-	0,00
28.6	37.13.650	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, TRIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A ATE 50 A	100%	un	24,00	129,52	161,90	3.885,60	-	0,00%	3.885,60	-	0,00
28.7	37.13.660	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, TRIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 60 A ATE 100 A	100%	un	6,00	148,28	185,35	1.112,10	-	0,00%	1.112,10	-	0,00
28.8	37.14.440	CHAVE SECCIONADORA SOB CARGA, TRIPOLAR, ACOIONAMENTO ROTATIVO, COM PROLONGADOR E PORTA-FUSIVEL ATE MH-2.400 A - SEM FUSIVEL	100%	un	2,00	3.467,94	4.356,82	8.719,64	-	0,00%	8.719,64	-	0,00
28.9	37.17.070	DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 40 A X 30 MA - 2 POLOS	100%	un	20,00	181,67	227,08	4.541,60	-	0,00%	4.541,60	-	0,00
28.10	37.24.042	DISPOSITIVO DE PROTECCAO CONTRA SURTO, 1 POLO, SUPORTABILIDADE +- 4 KV, LIN ATE 240V/415V, IIMP = 50 KA, CURVA DE ENSAIO 10/350µs - CLASSE 1	100%	un	4,00	560,04	700,05	2.800,20	-	0,00%	2.800,20	-	0,00
38 TIBULACAO E CONDUTOR PARA ENERGIA ELTRICA E TELEFONIA BASICA													
29.1	38.19.210	ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXIVEL REFORCADO, DN 25 MM	100%	m	980,00	12,54	15,67	15.356,60	-	0,00%	15.356,60	-	0,00
29.2	38.19.220	ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXIVEL REFORCADO, DN 32 MM	100%	m	180,00	14,27	17,83	3.209,40	-	0,00%	3.209,40	-	0,00
39 CONDUTOR E ENRIACAO DE ENERGIA ELTRICA E TELEFONIA													
30.1	39.02.016	CABO DE COBRE DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLACAO EM PVC 70°C	72%	m	4.200,00	3,29	4,11	17.282,00	-	0,00%	12.503,47	4.758,53	0,00
30.2	39.02.020	CABO DE COBRE DE 4 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLACAO EM PVC 70°C	69%	m	660,00	5,05	6,31	4.184,60	-	0,00%	2.718,92	1.445,68	0,00
30.3	39.02.030	CABO DE COBRE DE 6 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLACAO EM PVC 70°C	69%	m	350,00	7,38	9,22	3.227,00	-	0,00%	2.989,59	237,42	0,00
30.4	39.02.040	CABO DE COBRE DE 10 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLACAO EM PVC 70°C	65%	m	200,00	11,16	13,96	2.790,00	-	0,00%	1.813,50	976,50	0,00
30.5	39.04.070	CABO DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, CLASSE 2, DE 35 MM²	0%	m	10,00	28,39	35,48	354,80	-	0,00%	-	354,80	0,00
31.353,92													
R\$ 31.353,92													
106.390,40													
R\$ 106.390,40													

12

30.6	39.11.090	FIO TELEFÔNICO TIPO FIBRO PARA LIGAÇÃO DE APARELHOS TELEFÔNICOS	0%	m	400,00	3,07	3,83	1.532,00	-	-	0,00%	-	1.532,00
30.7	39.21.080	CABO DE COBRE FLEX. DE 18 MM ² ISOL. 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEBR 90°C.	78%	m	240,00	14,07	17,98	4.219,20	36,00	632,88	15,00%	3.218,37	1.000,83
30.8	39.21.070	CABO DE COBRE FLEX. DE 25 MM ² ISOL. 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEBR 90°C.	72%	m	150,00	20,20	25,25	3.787,50	-	-	0,00%	2.794,07	1.053,43
30.9	39.21.080	CABO DE COBRE FLEX. DE 35 MM ² ISOL. 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEBR 90°C.	60%	m	120,00	29,88	37,10	4.452,00	54,00	2.003,40	45,00%	2.667,12	1.784,88
30.10	39.21.090	CABO DE COBRE FLEX. DE 50 MM ² ISOL. 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEBR 90°C.	80%	m	180,00	40,43	50,53	9.095,40	18,00	909,54	10,00%	5.457,24	3.658,16
								50.884,80		6.463,08			R\$ 16.782,22
31	40	DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA E COMANDO DE ENERGIA ELÉTRICA E TELEFONIA											
31.1	40.02.100	CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA COM TAMPA PARA - 400X400X150 MM	67%	un	6,00	135,72	169,65	1.017,90	-	-	0,00%	678,60	339,30
31.2	40.04.080	TOMADA PARA TELEFONE 4P - PADRÃO TELEBRAS, COM PLACA	67%	q	6,00	22,60	28,25	168,50	-	-	0,00%	113,00	56,50
31.3	40.04.450	TOMADA 2P+T DE 10 A - 250 V, COMPLETA	50%	q	90,00	18,30	22,87	2.058,30	-	-	0,00%	1.029,15	1.029,15
31.4	40.04.460	TOMADA 2P+T DE 20 A - 250 V, COMPLETA	50%	q	20,00	21,59	26,98	539,60	-	-	0,00%	269,80	269,80
31.5	40.04.470	CONJUNTO 2 TOMADAS 2P+T DE 10 A, COMPLETO	33%	q	6,00	26,12	35,15	210,90	-	-	0,00%	70,30	140,60
31.6	40.05.020	INTERRUPTOR COM 1 TELA SIMPLES E PLACA	51%	q	49,00	17,94	22,42	1.088,58	-	-	0,00%	560,50	538,08
31.7	40.05.040	INTERRUPTOR COM 2 TELAS SIMPLES E PLACA	50%	q	4,00	25,45	31,81	127,24	-	-	0,00%	63,62	63,62
31.8	40.10.106	CONTATOR DE POTÊNCIA 3R 440 A - 2VA-2NF	50%	un	2,00	848,33	807,91	1.615,82	-	-	0,00%	807,91	807,91
	41	LUMINAÇÃO						6.837,84					R\$ 3.244,96
32.1	41.10.080	CRUZETA REFORÇADA EM FERRO GALVANIZADO PARA FIXAÇÃO DE OLHAS LUMINÁRIAS	0%	un	3,00	405,79	507,23	1.521,69	-	-	0,00%	-	1.521,69
32.2	41.10.430	POSTE TELEFÔNICO RETO EM AÇO SAE 1010/1020 GALVANIZADO A FOGO, ALTURA DE 8,00 M	0%	un	3,00	1.289,33	1.611,96	4.834,98	-	-	0,00%	-	4.834,98
32.3	41.11.703	LUMINÁRIA LED RETANGULAR PARA POSTE FLUXO LUMINOSO DE 14180 A 17473 LM, EFICIÊNCIA LUMINOSA DE 118 LM/W - POTÊNCIA DE 80 W/120 W	0%	un	8,00	1.092,71	1.385,98	10.927,04	-	-	0,00%	-	10.927,04
32.4	41.31.040	LUMINÁRIA LED RETANGULAR DE SOBREPOR COM DIFUSOR TRANSL., 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 3690 A 4800 LM, POTÊNCIA DE 38 W A 41 W	0%	un	23,00	273,88	342,35	7.874,05	-	-	0,00%	-	7.874,05
32.5	41.31.080	LUMINÁRIA LED REDONDA DE EMBLITR COM DIFUSOR TRANSLUCIDO, 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 800 A 1090 LM, POTÊNCIA DE 9 W A 12 W	0%	un	68,00	128,42	160,52	10.915,36	-	-	0,00%	-	10.915,36
32.6	41.31.087	LUMINÁRIA LED REDONDA DE SOB. COM DIFUSOR RECLAU. TRANSL. O, 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 1800 A 2000 LM, POTÊNCIA DE 17 W A 19 W	0%	un	60,00	214,05	267,96	16.053,60	-	-	0,00%	-	16.053,60
	43	APARELHOS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E A GÁS.					52.126,72						R\$ 52.126,72
33.1	43.02.080	CHUVEIRO ELÉTRICO DE 6.500W/220V COM RESISTÊNCIA BLINDADA	0%	un	5,00	392,50	453,12	2.265,60	-	-	0,00%	-	2.265,60
33.2	43.04.020	TORNEIRA ELÉTRICA	0%	un	2,00	182,07	227,56	455,16	-	-	0,00%	-	455,16
33.3	43.05.030	EXAUSTOR ELÉTRICO EM PLÁSTICO, VAZÃO DE 150 A 190M ³ /H	0%	un	1,00	356,17	448,95	448,96	-	-	0,00%	-	448,96
33.4	43.07.300	AR CONDICIONADO A FRIO, TIPO SPLIT CASSETE COM CAPACIDADE DE 18.000 BTU/H	100%	q	3,00	6.156,05	7.668,81	23.099,43	-	-	0,00%	23.099,43	0,00
33.5	43.07.320	AR CONDICIONADO A FRIO, TIPO SPLIT CASSETE COM CAPACIDADE DE 36.000 BTU/H	100%	q	1,00	10.462,48	13.078,10	13.078,10	-	-	0,00%	13.078,10	-
33.6	43.07.330	AR CONDICIONADO A FRIO, TIPO SPLIT PAREDE COM CAPACIDADE DE 12.000 BTU/H	100%	q	12,00	2.718,73	3.398,41	40.780,92	-	-	0,00%	40.780,92	-
	44	APARELHOS E METAS HIDRÁULICOS					80.125,17						R\$ 3.169,72
34.1	44.01.050	BACIA SIFONADA DE LOUÇA SEM TAMPA - 8 LITROS	40%	un	5,00	219,82	274,77	1.373,85	2,00	549,54	40,00%	549,54	824,31
34.2	44.01.110	LAVATÓRIO DE LOUÇA COM COLUNA	25%	un	8,00	216,41	270,51	2.164,08	2,00	541,02	25,00%	541,02	1.623,06
34.3	44.01.270	CUBA DE LOUÇA DE EMBLITR OVAL	33%	un	6,00	98,71	124,63	747,78	2,00	249,26	33,33%	249,26	498,52
34.4	44.01.310	TANQUE DE LOUÇA COM COLUNA DE 30 LITROS	33%	un	3,00	806,20	757,75	2.273,55	1,00	757,75	33,33%	757,75	1.515,50
34.5	44.02.062	TAMPONADA EM GRANTO, COM FRONTAL, ESPESURA DE 2 CM, ACABAMENTO POLIDO	50%	m ²	13,92	590,74	738,42	10.278,80	6,96	5.139,40	50,00%	5.139,40	5.139,40
34.6	44.03.050	DISPENSER PAPEL HIGIÊNICO EM ABS PARA ROLÃO 300/600 M, COM VISOR	0%	un	10,00	69,91	87,38	873,80	-	-	0,00%	-	873,80

Handwritten signature or mark.

39.4	54.04.380	PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA DE CONC. 35 MPa, ESPESSURA 8 CM, TIPOS RAQUETE, RETANGULAR, SEXTAVADO E 18 FACES, COM REJE EM AREIA	0%	m²	511,00	83,50	104,37	53.333,07	84.402,89
TOTAL									
								2.326.081,38	

Monteiro Lobato, 10 de abril de 2025

Documento assinado digitalmente

gov.br

LUIS GUSTAVO DE BARROS

Data: 30/04/2025 13:05:56-0300

Verifique em: <https://validar.itu.gov.br>

Luís Gustavo de Barros
Responsável Técnico
CREA 50625954/30

	-	0,00%	-	53.333,07
				R\$ 82.719,59

TOTAL GERAL 15ª MEDIÇÃO 123.380,08

% MEDIDO 5,30%

ACUMULADO 1.764.375,29

SALDO REMANESCENTE R\$ 561.706,08

RICARDO ALESSANDRO HENRIQUE DA SILVA
Engenheiro Civil - Crea: 3970229/90
Secretário de Obras



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR.		
ENDEREÇO:	RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO		
INÍCIO:	10/11/2023	TERMINO	10/08/2024
DATA:	31/03/2025		
CONDIÇÕES CLIMÁTICAS	MANHÃ	<input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva <input type="checkbox"/> Com chuva <input type="checkbox"/> Improdutivo	
	TARDE	<input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva <input type="checkbox"/> Com chuva <input type="checkbox"/> Improdutivo	
Observações:			

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES

1	REATERRO DO CORREDOR EXTERNO
2	ALVENARIA DA CAIXA DE ESGOTO DO PRÉDIO EXISTENTE
3	MONTAGEM DA TUBULAÇÃO DE ESGOTO DO PRÉDIO EXISTENTE
4	EMBOÇO COM ARGAMASSA BARITADA NO RAIOS X
5	EMBOÇO EXTERNO DO 1º PAV
6	EMBOÇO NA ÁREA DA ESCADA
7	FECHAMENTO DE ALVENARIA
8	ASSENTAMENTO DA ALVENARIA NA PLATIBANDA DO TELHADO
9	ASSENTAMENTO DE BLOCO NO FECHAMENTO DA CAIXA D'ÁGUA
10	REQUADRO EXTERNO NAS JANELAS DO 1º PAV
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	

PESSOAL		EQUIPAMENTOS		OBSERVAÇÕES:
FUNÇÃO	QUANT.	MODELO	QUANT.	
ENGENHEIRA	0	ANDAIME	32	
ENCARREGADO	1	ROMPEDOR	0	
PEDREIRO	6	BETONEIRA	1	
AJUDANTE	5	COMPACTADOR	0	
CARPINTEIRO	1	SERRA CIRCULAR	1	
		PISO ANDAIME	16	
		SERRA MÁRMORE	1	
		ESMERILHADEIRA	1	
		FURADEIRA	1	
		FURADEIRA DE IMPACTO	0	
TOTAL	13	TOTAL	53	



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR.			
ENDEREÇO:	RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO			
INÍCIO:	10/11/2023	TERMINO	10/08/2024	
DATA:	03/03/2025			
CONDIÇÕES CLIMÁTICAS	MANHÃ	<input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo
	TARDE	<input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo
Observações:				

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES

1	FECHAMENTO DE VÃO DE PORTA COM ALVENARIA NO 1º PAV 3,36M ²
2	CHAPISCO NO 2ºPAV 87,58M ²
3	DEMOLIÇÃO PARA ABERTURA DE PORTA NO 1º PAV
4	ALVENARIA DAS CAIXAS DE ÁGUA PLUVIAL
5	ESCAVAÇÃO PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÃO DA ÁGUA PLUVIAL
6	MONTAGEM DE HIDRÁULICA ÁGUA FRIA E ESGOTO INTERNO NO 1º PAV
7	REQUADRO NO VÃO DE PORTA NO 1º PAV
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	

PESSOAL		EQUIPAMENTOS		OBSERVAÇÕES:
FUNÇÃO	QUANT.	MODELO	QUANT.	
ENGENHEIRO		ANDAIME	32	
ENCARREGADO		ROMPEDOR	0	
PEDREIRO		BETONEIRA	1	
AJUDANTE		COMPACTADOR	0	
CARPINTEIRO		SERRA CIRCULAR	1	
		PISO ANDAIME	16	
		SERRA MÁRMORE	1	
		ESMERILHADEIRA	1	
		FURADEIRA	1	
		FURADEIRA DE IMPACTO	0	
TOTAL	0	TOTAL	53	



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR.		
ENDEREÇO:	RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO		
INÍCIO:	10/11/2023	TERMINO	10/08/2024
DATA:	28/03/2025		

CONDIÇÕES CLIMÁTICAS	MANHÃ	<input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo
	TARDE	<input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo
Observações:				

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES

1	REATERRO DO CORREDOR EXTERNO
2	MONTAGEM DE FORMA E CONCRETAGEM DA CANALETA DE ÁGUA PLUVIAL
3	MONTAGEM DAS FORMAS E CONCRETAGEM DAS TAMPAS DAS CAIXAS DE ESGOTO E ÁGUA PLUVIAL
4	EMBOÇO EXTERNO DO 1º PAV
5	EMBOÇO NA ÁREA DA ESCADA
6	ASSENTAMENTO DA ALVENARIA NA PLATIBANDA DO TELHADO
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	

PESSOAL		EQUIPAMENTOS		OBSERVAÇÕES:
FUNÇÃO	QUANT.	MODELO	QUANT.	
ENGENHEIRA	0	ANDAIME	32	
ENCARREGADO	1	ROMPEDOR	0	
PEDREIRO	5	BETONEIRA	1	
AJUDANTE	5	COMPACTADOR	0	
CARPINTEIRO	1	SERRA CIRCULAR	1	
		PISO ANDAIME	16	
		SERRA MÁRMORE	1	
		ESMERILHADEIRA	1	
		FURADEIRA	1	
		FURADEIRA DE IMPACTO	0	
TOTAL	12	TOTAL	53	



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR.		
ENDEREÇO:	RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO		
INÍCIO:	10/11/2023	TERMINO	10/08/2024
DATA:	26/03/2025		
CONDIÇÕES CLIMÁTICAS	MANHÃ	<input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva <input type="checkbox"/> Com chuva <input type="checkbox"/> Improdutivo	
	TARDE	<input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva <input type="checkbox"/> Com chuva <input type="checkbox"/> Improdutivo	
Observações:			

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES

1	ESCAVAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DA RAMPA DO CORREDOR EXTERNO
2	PASSAGEM DE TUBULAÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL
3	EMBOÇO EXTERNO DO 1º PAV
4	EMBOÇO NA ÁREA DA ESCADA
5	MONTAGEM DE TUBULAÇÃO HIDRÁULICA DO 2º PAV
6	EMBOÇO NO 2º PAV
7	REQUADRO EXTERNO DAS JANELAS DO 1º PAV
8	EMBOÇO NA ÁREA DOS DEPÓSITO DE RESÍDUOS BIOLÓGICO E QUIMÍCOS
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	

PESSOAL		EQUIPAMENTOS		OBSERVAÇÕES:
FUNÇÃO	QUANT.	MODELO	QUANT.	
ENGENHEIRA	0	ANDAIME	32	
ENCARREGADO	1	ROMPEDOR	0	
PEDREIRO	8	BETONEIRA	1	
AJUDANTE	5	COMPACTADOR	0	
CARPINTEIRO	1	SERRA CIRCULAR	1	
		PISO ANDAIME	16	
		SERRA MÁRMORE	1	
		ESMERILHADEIRA	1	
		FURADEIRA	1	
		FURADEIRA DE IMPACTO	0	
TOTAL	15	TOTAL	53	



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR.		
ENDEREÇO:	RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO		
INÍCIO:	10/11/2023	TERMINO	10/08/2024
DATA:	25/03/2025		

CONDIÇÕES CLIMÁTICAS	MANHÃ	<input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo
	TARDE	<input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo
Observações:				

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES

1	ESCAVAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DA RAMPA DO CORREDOR EXTERNO
2	PASSAGEM DE TUBULAÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL
3	REGULARIZAÇÃO DAS CAIXAS DE ÁGUA PLUVIAL
4	EMBOÇO EXTERNO DO 1º PAV
5	CONTRAPISO NA ÁREA DA CAIXA D'ÁGUA
6	EMBOÇO NA ÁREA DA ESCADA
7	MONTAGEM DE TUBULAÇÃO HIDRÁULICA DO 2º PAV
8	EMBOÇO NO 2º PAV
9	REQUADRO EXTERNO DAS JANELAS DO 1º PAV
10	EMBOÇO NA ÁREA DOS DEPÓSITO DE RESÍDUOS BIOLÓGICO E QUÍMICOS
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	

PESSOAL		EQUIPAMENTOS		OBSERVAÇÕES:
FUNÇÃO	QUANT.	MODELO	QUANT.	
ENGENHEIRA	0	ANDAIME	32	
ENCARREGADO	1	ROMPEDOR	0	
PEDREIRO	8	BETONEIRA	1	
AJUDANTE	5	COMPACTADOR	0	
CARPINTEIRO	1	SERRA CIRCULAR	1	
		PISO ANDAIME	16	
		SERRA MÁRMORE	1	
		ESMERILHADEIRA	1	
		FURADEIRA	1	
		FURADEIRA DE IMPACTO	0	
TOTAL	15	TOTAL	53	



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR.			
ENDEREÇO:	RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO			
INÍCIO:	10/11/2023	TERMINO	10/08/2024	
DATA:	24/03/2025			
CONDIÇÕES CLIMÁTICAS	MANHÃ	<input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo
	TARDE	<input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo
Observações:				

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES

1	ESCAVAÇÃO PARA IMPERMEABILIZAÇÃO EXTERNA
2	IMPERMEABILIZAÇÃO EXTERNA
3	COLOCAÇÃO DE LONA E REATERRO
4	PASSAGEM DE TUBULAÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL
5	EMBOÇO EXTERNO DO 1º PAV
6	MOBILIZAÇÃO DOS BLOCOS PARA O SEGUNDO ANDAR
7	ASSENTAMENTO DA ALVENARIA DA PLATIBANDA
8	REGULARIZAÇÃO DO SOLO NA ÁREA DA ESCADA E PLATAFORMA ELEVATÓRIA
9	CONCRETAGEM NA ÁREA DA ESCADA E PLATAFORMA ELEVATÓRIA
10	MONTAGEM DE TUBULAÇÃO HIDRÁULICA DO 2º PAV
11	EMBOÇO NO 2º PAV
12	REQUADRO EXTERNO DAS JANELAS DO 1º PAV
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	

PESSOAL		EQUIPAMENTOS		OBSERVAÇÕES:
FUNÇÃO	QUANT.	MODELO	QUANT.	
ENGENHEIRA	0	ANDAIME	32	
ENCARREGADO	1	ROMPEDOR	0	
PEDREIRO	6	BETONEIRA	1	
AJUDANTE	5	COMPACTADOR	0	
CARPINTEIRO	1	SERRA CIRCULAR	1	
		PISO ANDAIME	16	
		SERRA MÁRMORE	1	
		ESMERILHADEIRA	1	
		FURADEIRA	1	
		FURADEIRA DE IMPACTO	0	
TOTAL	13	TOTAL	53	



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR.

ENDEREÇO: RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO

INÍCIO: 10/11/2023 **TERMINO:** 10/08/2024

DATA: 22/03/2025

CONDIÇÕES CLIMÁTICAS	MANHÃ	<input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo
	TARDE	<input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo

Observações:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES

1	DESMONTAGEM DOS ANDAIMES
2	REMOÇÃO DE TERRA
3	REMOÇÃO DE ENTULHO E LIMPEZA DA ÁREA
4	REATERRO DO CORREDOR EXTERNO
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	

PESSOAL		EQUIPAMENTOS		OBSERVAÇÕES:
FUNÇÃO	QUANT.	MODELO	QUANT.	

ENGENHEIRA	0	ANDAIME	32
ENCARREGADO	0	ROMPEDOR	0
PEDREIRO	1	BETONEIRA	1
AJUDANTE	1	COMPACTADOR	0
CARPINTEIRO	0	SERRA CIRCULAR	1

		PISO ANDAIME	16
		SERRA MÁRMORE	1
		ESMERILHADEIRA	1
		FURADEIRA	1
		FURADEIRA DE IMPACTO	0

TOTAL	2	TOTAL	53
--------------	----------	--------------	-----------



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR.			
ENDEREÇO:	RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO			
INÍCIO:	10/11/2023	TERMINO	10/08/2024	
DATA:	21/03/2025			
CONDIÇÕES CLIMÁTICAS	MANHÃ	<input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo
	TARDE	<input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo
Observações:				

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES

1	PREPARAÇÃO DO SOLO PARA CONCRETAGEM DO CORREDOR EXTERNO
2	EMBOÇO EXTERNO DO 1º PAV
3	MOBILIZAÇÃO DOS BLOCOS PARA O SEGUNDO ANDAR
4	ASSENTAMENTO DA ALVENARIA DA PLATIBANDA
5	REQUADRO EXTERNO DAS JANELAS DO 1ºPAV
6	MONTAGEM DE TUBULAÇÃO HIDRÁULICA DO 2º PAV
7	EMBOÇO NO 2º PAV
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	

PESSOAL		EQUIPAMENTOS		OBSERVAÇÕES:
FUNÇÃO	QUANT.	MODELO	QUANT.	
ENGENHEIRA	0	ANDAIME	32	
ENCARREGADO	1	ROMPEDOR	0	
PEDREIRO	5	BETONEIRA	1	
AJUDANTE	4	COMPACTADOR	0	
CARPINTEIRO	1	SERRA CIRCULAR	1	
		PISO ANDAIME	16	
		SERRA MÁRMORE	1	
		ESMERILHADEIRA	1	
		FURADEIRA	1	
		FURADEIRA DE IMPACTO	0	
TOTAL	11	TOTAL	53	



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR.

ENDEREÇO: RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO

INÍCIO: 10/11/2023 TERMINO: 10/08/2024

DATA: 20/03/2025

CONDIÇÕES CLIMÁTICAS	MANHÃ	<input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo
	TARDE	<input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo

Observações:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES

1	PREPARAÇÃO DO SOLO PARA CONCRETAGEM DO CORREDOR EXTERNO
2	MOBILIZAÇÃO DOS BLOCOS PARA O SEGUNDO ANDAR
3	ASSENTAMENTO DA ALVENARIA DA PLATIBANDA
4	MUDANÇAS DOS SERVIÇOS SOLICITADOS PELO CLIENTE (DEMOLIÇÃO E CONSTRUÇÃO DE ALVENARIA /
5	ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO/INSTALAÇÃO DE CX DE LUZ /MUDANÇA DE PONTO DE HIDRÁULICA E ESGOTO)
6	MONTAGEM DE TUBULAÇÃO HIDRÁULICA DO 2º PAV
7	EMBOÇO NO 2º PAV
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	

PESSOAL

EQUIPAMENTOS

OBSERVAÇÕES:

FUNÇÃO	QUANT.	MODELO	QUANT.
--------	--------	--------	--------

ENGENHEIRA	0	ANDAIME	32
ENCARREGADO	0	ROMPEDOR	0
PEDREIRO	7	BETONEIRA	1
AJUDANTE	3	COMPACTADOR	0
CARPINTEIRO	1	SERRA CIRCULAR	1

		PISO ANDAIME	16
		SERRA MÁRMORE	1
		ESMERILHADEIRA	1
		FURADEIRA	1
		FURADEIRA DE IMPACTO	0

TOTAL	11	TOTAL	53
--------------	-----------	--------------	-----------



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR.
ENDEREÇO: RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO
INÍCIO: 10/11/2023 **TERMINO:** 10/08/2024
DATA: 19/03/2025

CONDICÕES CLIMÁTICAS	MANHÃ	TARDE	<input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo
Observações:			<input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES

- | | |
|----|--|
| 1 | PREPARAÇÃO DO SOLO PARA CONCRETAGEM DO CORREDOR EXTERNO |
| 2 | MOBILIZAÇÃO DOS BLOCOS PARA O SEGUNDO ANDAR |
| 3 | ASSENTAMENTO DA ALVENARIA DA PLATIBANDA |
| 4 | MUDANÇAS DOS SERVIÇOS SOLICITADOS PELO CLIENTE (DEMOLIÇÃO E CONSTRUÇÃO DE ALVENARIA / |
| 5 | ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO/INSTALAÇÃO DE CX DE LUZ /MUDANÇA DE PONTO DE HIDRÁULICA E ESGOTO) |
| 6 | EMBOÇO NO 2º PAV |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |

PESSOAL	EQUIPAMENTOS		OBSERVAÇÕES:
---------	--------------	--	--------------

FUNÇÃO	QUANT.	MODELO	QUANT.	
ENGENHEIRA	0	ANDAIME	32	
ENCARREGADO	1	ROMPEDOR	0	
PEDREIRO	6	BETONEIRA	1	
AJUDANTE	3	COMPACTADOR	0	
CARPINTEIRO	1	SERRA CIRCULAR	1	
		PISO ANDAIME	16	
		SERRA MÁRMORE	1	
		ESMERILHADEIRA	1	
		FURADEIRA	1	
		FURADEIRA DE IMPACTO	0	
TOTAL	11	TOTAL	53	



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR.		
ENDEREÇO:	RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO		
INÍCIO:	10/11/2023	TERMINO	10/08/2024
DATA:	18/03/2025		

CONDIÇÕES CLIMÁTICAS	MANHÃ	<input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo
	TARDE	<input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo
Observações:				

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES

1	PREPARAÇÃO DO SOLO PARA CONCRETAGEM DO CORREDOR EXTERNO
2	MOBILIZAÇÃO DOS BLOCOS PARA O SEGUNDO ANDAR
3	ASSENTAMENTO DA ALVENARIA DA PLATIBANDA
4	MONTAGEM DE TUBULAÇÃO DE ESGOTO E HIDRÁULICA DO 2ºPAV
5	EMBOÇO NO 2º PAV
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	

PESSOAL		EQUIPAMENTOS		OBSERVAÇÕES:
FUNÇÃO	QUANT.	MODELO	QUANT.	
ENGENHEIRO	0	ANDAIME	32	
ENCARREGADO	1	ROMPEDOR	0	
PEDREIRO	7	BETONEIRA	1	
AJUDANTE	4	COMPACTADOR	0	
CARPINTEIRO	1	SERRA CIRCULAR	1	
		PISO ANDAIME	16	
		SERRA MÁRMORE	1	
		ESMERILHADEIRA	1	
		FURADEIRA	1	
		FURADEIRA DE IMPACTO	0	
TOTAL	13	TOTAL	53	



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR.		
ENDEREÇO:	RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO		
INÍCIO:	10/11/2023	TERMINO	10/08/2024
DATA:	17/03/2025		

CONDIÇÕES CLIMÁTICAS	MANHÃ	<input type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo
	TARDE	<input type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo
Observações:				

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES

1	PREPARAÇÃO DO SOLO PARA CONCRETAGEM DO CORREDOR EXTERNO
2	MOBILIZAÇÃO DOS BLOCOS PARA O SEGUNDO ANDAR
3	MUDANÇAS DOS SERVIÇOS SOLICITADOS PELO CLIENTE (DEMOLIÇÃO E CONSTRUÇÃO DE ALVENARIA
4	ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO/ INSTALAÇÃO DE CX DE LUZ/ MUDANÇA DE PONTO DE HIDRÁULICA E ESGOTO)
5	MONTAGEM DE TUBULAÇÃO DE ESGOTO E HIDRÁULICA DO 2º PAV
6	CONTRAPISO NO 1ºPAV
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	

PESSOAL		EQUIPAMENTOS		OBSERVAÇÕES:
FUNÇÃO	QUANT.	MODELO	QUANT.	
ENGENHEIRO	0	ANDAIME	32	
ENCARREGADO	1	ROMPEDOR	0	
PEDREIRO	7	BETONEIRA	1	
AJUDANTE	4	COMPACTADOR	0	
CARPINTEIRO	1	SERRA CIRCULAR	1	
		PISO ANDAIME	16	
		SERRA MÁRMORE	1	
		ESMERILHADEIRA	1	
		FURADEIRA	1	
		FURADEIRA DE IMPACTO	0	
TOTAL	13	TOTAL	53	



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR.

ENDEREÇO: RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO

INÍCIO: 10/11/2023

TERMINO

10/08/2024

DATA: 15/03/2025

CONDIÇÕES CLIMÁTICAS

MANHÃ

Sem chuva

Com chuva

Improdutivo

TARDE

Sem chuva

Com chuva

Improdutivo

Observações:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES

1	PREPARAÇÃO DO SOLO PARA CONCRETAGEM DO CORREDOR EXTERNO
2	CONTRAPISO NO 1ºPAV
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	

PESSOAL

EQUIPAMENTOS

OBSERVAÇÕES:

FUNÇÃO	QUANT.	MODELO	QUANT.	
ENGENHEIRO	0	ANDAIME	32	
ENCARREGADO	1	ROMPEDOR	0	
PEDREIRO	4	BETONEIRA	1	
AJUDANTE	3	COMPACTADOR	0	
		SERRA CIRCULAR	1	
		PISO ANDAIME	16	
		SERRA MÁRMORE	1	
		ESMERILHADEIRA	1	
		FURADEIRA	1	
		FURADEIRA DE IMPACTO	0	
TOTAL	8	TOTAL	53	



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR.		
ENDEREÇO:	RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO		
INÍCIO:	10/11/2023	TERMINO	10/08/2024
DATA:	14/03/2025		

CONDIÇÕES CLIMÁTICAS	MANHÃ	<input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo
	TARDE	<input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo
Observações:				

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES

1	PREPARAÇÃO DO SOLO PARA CONCRETAGEM DO CORREDOR EXTERNO
2	ESCAVAÇÃO DE VALA PARA PASSAGEM DO CABO NÚ DE COBRE DO SPDA, INSTALAÇÃO DE HASTE E REATERRO
3	MUDANÇAS DOS SERVIÇOS SOLICITADOS PELO CLIENTE (DEMOLIÇÃO E CONSTRUÇÃO DE ALVENARIA,
4	ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO/ INSTALAÇÃO DE CX DE LUZ/ MUDANÇA DE PONTO DE HIDRÁULICA E ESGOTO)
5	MONTAGEM DE TUBULAÇÃO DE ESGOTO E HIDRÁULICA DO SEGUNDO PAVIMENTO
6	MOBILIZAÇÃO DOS BLOCOS PARA SEGUNDA LAJE
7	ASSENTAMENTO DA ALVENARIA DA PLATIBANDA 80,55M²
8	EMBOÇO DO 2º PAV
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	

PESSOAL		EQUIPAMENTOS		OBSERVAÇÕES:
FUNÇÃO	QUANT.	MODELO	QUANT.	
ENGENHEIRO	0	ANDAIME	32	
ENCARREGADO	1	ROMPEDOR	0	
PEDREIRO	8	BETONEIRA	1	
AJUDANTE	4	COMPACTADOR	0	
CARPINTEIRO	1	SERRA CIRCULAR	1	
		PISO ANDAIME	16	
		SERRA MÁRMORE	1	
		ESMERILHADEIRA	1	
		FURADEIRA	1	
		FURADEIRA DE IMPACTO	0	
TOTAL	14	TOTAL	53	



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR.		
ENDEREÇO:	RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO		
INÍCIO:	10/11/2023	TERMINO	10/08/2024
DATA:	13/03/2025		

CONDIÇÕES CLIMÁTICAS	MANHÃ	<input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo
	TARDE	<input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo
Observações:				

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES

1	PREPARAÇÃO DO SOLO PARA CONCRETAGEM DO CORREDOR EXTERNO
2	ESCAVAÇÃO DE VALA PARA PASSAGEM DO CABO NÚ DE COBRE DO SPDA, INSTALAÇÃO DE HASTE E REATERRO
3	MUDANÇAS DOS SERVIÇOS SOLICITADOS PELO CLIENTE (DEMOLIÇÃO E CONSTRUÇÃO DE ALVENARIA,
4	ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO/ INSTALAÇÃO DE CX DE LUZ/ MUDANÇA DE PONTO DE HIDRÁULICA E ESGOTO)
5	MONTAGEM DE TUBULAÇÃO DE ESGOTO E HIDRÁULICA DO 2º PAV
6	FURACÃO PARA FIXAÇÃO DAS BARRAS DE AÇO DA ESTRUTURA DA PLATIBANDA
7	ASSENTAMENTO DA ALVENARIA DA PLATIBANDA 71,51M ²
8	EMBOÇO DO 2º PAV
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	

PESSOAL		EQUIPAMENTOS		OBSERVAÇÕES:
FUNÇÃO	QUANT.	MODELO	QUANT.	
ENGENHEIRO	0	ANDAIME	32	
ENCARREGADO	0	ROMPEDOR	0	
PEDREIRO	9	BETONEIRA	1	
AJUDANTE	4	COMPACTADOR	0	
CARPINTEIRO	1	SERRA CIRCULAR	1	
		PISO ANDAIME	16	
		SERRA MÁRMORE	1	
		ESMERILHADEIRA	1	
		FURADEIRA	1	
		FURADEIRA DE IMPACTO	0	
TOTAL	14	TOTAL	53	



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR.		
ENDEREÇO:	RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO		
INÍCIO:	10/11/2023	TERMINO	10/08/2024
DATA:	12/03/2025		

CONDIÇÕES CLIMÁTICAS	MANHÃ	<input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo
	TARDE	<input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo
Observações:				

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES	
1	EMBOÇO 58,98M ²
2	CHAPISCO 31,04M ²
3	DESFORMA DAS VIGAS DO 2º PAV
4	PASSAGEM DAS TUBULAÇÕES DE ÁGUA PLUVIAL
5	REATERRO DAS VALAS DAS TUBULAÇÕES DE ÁGUA PLUVIAL
6	ESCAVAÇÃO E PASSAGEM DE CABO NÚ DE COBRE DO SPDA
7	MONTAGEM DO ESGOTO DO 2º PAV
8	MUDANÇAS SOLICITADAS PELO CLIENTE (CAIXAS DE TOMADAS, PAREDE, HIDRÁULICA E ESGOTO)
9	ACABAMENTO INTERNO NAS JANELAS DO 1º PAV
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	

PESSOAL		EQUIPAMENTOS		OBSERVAÇÕES:
FUNÇÃO	QUANT.	MODELO	QUANT.	
ENGENHEIRO	0	ANDAIME	32	
ENCARREGADO	1	ROMPEDOR	0	
PEDREIRO	9	BETONEIRA	1	
AJUDANTE	4	COMPACTADOR	0	
CARPINTEIRO	1	SERRA CIRCULAR	1	
ELETRICISTA	1	PISO ANDAIME	16	
		SERRA MÁRMORE	1	
		ESMERILHADEIRA	1	
		FURADEIRA	1	
		FURADEIRA DE IMPACTO	0	
TOTAL	16	TOTAL	53	



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR.			
ENDEREÇO:	RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO			
INÍCIO:	10/11/2023	TERMINO	10/08/2024	
DATA:	11/03/2025			
CONDIÇÕES CLIMÁTICAS	MANHÃ	<input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo
	TARDE	<input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo
Observações:				

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES

1	EMBOÇO 36,35M ²
2	CHAPISCO 29,44M ²
3	DESFORMA DAS VIGAS DO 2º PAV
4	PASSAGEM DAS TUBULAÇÕES DE ÁGUA PLUVIAL
5	REATERRO DAS VALAS DAS TUBULAÇÕES DE ÁGUA PLUVIAL
6	ESCAVAÇÃO E PASSAGEM DE CABO NÚ DE COBRE DO SPDA
7	MONTAGEM DO ESGOTO DO 2º PAV
8	MUDANÇAS SOLICITADAS PELO CLIENTE (CAIXAS DE TOMADAS, PAREDE, HIDRÁULICA E ESGOTO)
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	

PESSOAL		EQUIPAMENTOS		OBSERVAÇÕES:
FUNÇÃO	QUANT.	MODELO	QUANT.	
ENGENHEIRO	0	ANDAIME	32	
ENCARREGADO	1	ROMPEDOR	0	
PEDREIRO	8	BETONEIRA	1	
AJUDANTE	4	COMPACTADOR	0	
CARPINTEIRO	1	SERRA CIRCULAR	1	
ELETRICISTA	1	PISO ANDAIME	16	
AJUDANTE DE ELÉTRICA	1	SERRA MÁRMORE	1	
		ESMERILHADEIRA	1	
		FURADEIRA	1	
		FURADEIRA DE IMPACTO	0	
TOTAL	16	TOTAL	53	



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR.			
ENDEREÇO:	RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO			
INÍCIO:	10/11/2023	TERMINO	10/08/2024	
DATA:	10/03/2025			
CONDIÇÕES CLIMÁTICAS	MANHÃ	<input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo
	TARDE	<input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo
Observações:				

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES	
1	DESMONTAGEM DAS ESCORAS DO 2º PAV
2	DESMONTAGEM DAS FORMAS DO 2º PAV
3	PASSAGEM DAS TUBULAÇÕES DE ÁGUA PLUVIAL
4	ESCAVAÇÃO E PASSAGEM DE CABO NÚ DE COBRE DO SPDA
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	

PESSOAL		EQUIPAMENTOS		OBSERVAÇÕES:
FUNÇÃO	QUANT.	MODELO	QUANT.	
ENGENHEIRO	0	ANDAIME	32	
ENCARREGADO	1	ROMPEDOR	0	
PEDREIRO	6	BETONEIRA	1	
AJUDANTE	4	COMPACTADOR	0	
CARPINTEIRO	1	SERRA CIRCULAR	1	
ELETRICISTA	1	PISO ANDAIME	16	
AJUDANTE DE ELÉTRICA	1	SERRA MÁRMORE	1	
		ESMERILHADEIRA	1	
		FURADEIRA	1	
		FURADEIRA DE IMPACTO	0	
TOTAL	14	TOTAL	53	



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR.		
ENDEREÇO:	RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO		
INÍCIO:	10/11/2023	TERMINO	10/08/2024
DATA:	07/03/2025		

CONDIÇÕES CLIMÁTICAS	MANHÃ	<input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo
	TARDE	<input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo
Observações:				

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES

1	CHAPISCO NO 2º PAV 137,52M²
2	ESCAVAÇÃO PARA PASSAGEM DAS TUBULAÇÕES DE ÁGUA PLUVIAL
3	ACABAMENTO INTERNO NAS JANELAS DO 1º PAV
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	

PESSOAL		EQUIPAMENTOS		OBSERVAÇÕES:
FUNÇÃO	QUANT.	MODELO	QUANT.	
ENGENHEIRO	0	ANDAIME	32	
ENCARREGADO	1	ROMPEDOR	0	
PEDREIRO	7	BETONEIRA	1	
AJUDANTE	4	COMPACTADOR	0	
CARPINTEIRO	1	SERRA CIRCULAR	1	
		PISO ANDAIME	16	
		SERRA MÁRMORE	1	
		ESMERILHADEIRA	1	
		FURADEIRA	1	
		FURADEIRA DE IMPACTO	0	
TOTAL	13	TOTAL	53	



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR.		
ENDEREÇO:	RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO		
INÍCIO:	10/11/2023	TERMINO	10/08/2024
DATA:	06/03/2025		

CONDIÇÕES CLIMÁTICAS	MANHÃ	<input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo
	TARDE	<input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo
Observações:				

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES

1	CHAPISCO NO 2º PAV 132,06M ²
2	ESCAVAÇÃO PARA PASSAGEM DAS TUBULAÇÕES DE ÁGUA PLUVIAL
3	REVESTIMENTO CERÂMICO DO 1º PAV 6,28M ²
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	

PESSOAL		EQUIPAMENTOS		OBSERVAÇÕES:
FUNÇÃO	QUANT.	MODELO	QUANT.	
ENGENHEIRO	0	ANDAIME	32	
ENCARREGADO	1	ROMPEDOR	0	
PEDREIRO	6	BETONEIRA	1	
AJUDANTE	4	COMPACTADOR	0	
CARPINTEIRO	1	SERRA CIRCULAR	1	
		PISO ANDAIME	16	
		SERRA MÁRMORE	1	
		ESMERILHADEIRA	1	
		FURADEIRA	1	
		FURADEIRA DE IMPACTO	0	
TOTAL	12	TOTAL	53	



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR.		
ENDEREÇO:	RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO		
INÍCIO:	10/11/2023	TERMINO	10/08/2024
DATA:	05/03/2025		

CONDIÇÕES CLIMÁTICAS	MANHÃ	<input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo
	TARDE	<input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo
Observações:				

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES

1	CHAPISCO NO 2º PAV 92,53M ²
2	ESCAVAÇÃO PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÃO DA ÁGUA PLUVIAL
3	REVESTIMENTO CERÂMICO DO 1º PAV 7,06M ²
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	

PESSOAL		EQUIPAMENTOS		OBSERVAÇÕES:
FUNÇÃO	QUANT.	MODELO	QUANT.	
ENGENHEIRO	0	ANDAIME	32	
ENCARREGADO	0	ROMPEDOR	0	
PEDREIRO	4	BETONEIRA	1	
AJUDANTE	1	COMPACTADOR	0	
CARPINTEIRO	1	SERRA CIRCULAR	1	
		PISO ANDAIME	16	
		SERRA MÁRMORE	1	
		ESMERILHADEIRA	1	
		FURADEIRA	1	
		FURADEIRA DE IMPACTO	0	
TOTAL	6	TOTAL	53	

Luis Gustavo de Barros - Eng. Civil
CREA - 5062695430

ENGENHEIRO FISCAL



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR.			
ENDEREÇO:	RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO			
INÍCIO:	10/11/2023	TERMINO	10/08/2024	
DATA:	04/03/2025			
CONDIÇÕES CLIMÁTICAS	MANHÃ	<input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo
	TARDE	<input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo
Observações:				
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES				
1	CHAPISCO NO 2º PAV 90,26 M²			
2	ALVENARIA DAS CAIXAS DE ÁGUA PLUVIAL			
3	PASSAGEM DE TUBULAÇÃO DA ÁGUA PLUVIAL			
4	REATERRO DA TUBULAÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL			
5	REVESTIMENTO CERÂMICO DO 1º PAV 8,33M²			
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
PESSOAL		EQUIPAMENTOS		OBSERVAÇÕES:
FUNÇÃO	QUANT.	MODELO	QUANT.	
ENGENHEIRO	0	ANDAIME	32	
ENCARREGADO	0	ROMPEDOR	0	
PEDREIRO	3	BETONEIRA	1	
AJUDANTE	3	COMPACTADOR	0	
CARPINTEIRO	1	SERRA CIRCULAR	1	
		PISO ANDAIME	16	
		SERRA MÁRMORE	1	
		ESMERILHADEIRA	1	
		FURADEIRA	1	
		FURADEIRA DE IMPACTO	0	
TOTAL	7	TOTAL	53	



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR.		
ENDEREÇO:	RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO		
INÍCIO:	10/11/2023	TERMINO	10/08/2024
DATA:	03/03/2025		

CONDIÇÕES CLIMÁTICAS	MANHÃ	<input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo
	TARDE	<input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo
Observações:				

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES

1	FECHAMENTO DE VÃO DE PORTA COM ALVENARIA NO 1º PAV 3,36M ²
2	CHAPISCO NO 2ºPAV 87,58M ²
3	DEMOLIÇÃO PARA ABERTURA DE PORTA NO 1º PAV
4	ALVENARIA DAS CAIXAS DE ÁGUA PLUVIAL
5	ESCAVAÇÃO PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÃO DA ÁGUA PLUVIAL
6	MONTAGEM DE HIDRÁULICA ÁGUA FRIA E ESGOTO INTERNO NO 1º PAV
7	REQUADRO NO VÃO DE PORTA NO 1º PAV
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	

PESSOAL		EQUIPAMENTOS		OBSERVAÇÕES:
FUNÇÃO	QUANT.	MODELO	QUANT.	
ENGENHEIRO		ANDAIME	32	
ENCARREGADO		ROMPEDOR	0	
PEDREIRO		BETONEIRA	1	
AJUDANTE		COMPACTADOR	0	
CARPINTEIRO		SERRA CIRCULAR	1	
		PISO ANDAIME	16	
		SERRA MÁRMORE	1	
		ESMERILHADEIRA	1	
		FURADEIRA	1	
		FURADEIRA DE IMPACTO	0	
TOTAL	0	TOTAL	53	



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR.		
ENDEREÇO:	RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO		
INÍCIO:	10/11/2023	TERMINO	10/08/2024
DATA:	01/03/2025		

CONDIÇÕES CLIMÁTICAS	MANHÃ	<input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo
	TARDE	<input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo
Observações:	SÁBADO			

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES

1	EMBOÇO DO 1º PAV 17,85M ²
2	ALVENARIA DAS CAIXAS DE ÁGUA PLUVIAL
3	ESCAVAÇÃO PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÃO DA ÁGUA PLUVIAL
4	REVESTIMENTO CERÂMICO DO 1º PAV 7,32M ²
5	REQUADRO NO VÃO DE PORTA DO 1º PAV
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	

PESSOAL		EQUIPAMENTOS		OBSERVAÇÕES:
FUNÇÃO	QUANT.	MODELO	QUANT.	
ENGENHEIRO	0	ANDAIME	32	
ENCARREGADO	0	ROMPEDOR	0	
PEDREIRO	3	BETONEIRA	1	
AJUDANTE	1	COMPACTADOR	0	
CARPINTEIRO	1	SERRA CIRCULAR	1	
		PISO ANDAIME	16	
		SERRA MÁRMORE	1	
		ESMERILHADEIRA	1	
		FURADEIRA	1	
		FURADEIRA DE IMPACTO	0	
TOTAL	5	TOTAL	53	

Documento assinado digitalmente



LUIS GUSTAVO DE BARROS
Data: 30/04/2025 13:09:56-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Luís Gustavo de Barros - Eng. Civil
CREA - 5062695430

ENGENHEIRO FISCAL



ADM FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS - EIRELI

CNPJ.: nº 14.563.488/0001-70 -I.E. nº 332.225.640.110

Rua Milton José Nunes Fernandes, 2217,
Bairro Polo Industrial II, Guaratinguetá – SP



PREFEITURA DE MONTEIRO LOBATO

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE
SAÚDE DR. JOÃO AURICCHIO

DATA: 10/04/2025

RELATÓRIO Nº:
15/2023

CONFERIDO:
Fiscal do contrato

CONTRATO: 097/2023

AUTOR:
Luís Gustavo de Barros – Eng. Civil

CREA: SP-5062695430

<p>DATA: 10/04/2025</p>	<p align="center">CONSTRUÇÃO DO NOVO REFEITÓRIO DO PAÇO MUNICIPAL, BANHEIRO ACESSÍVEL E ADAPTAÇÕES NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL</p> <p align="center">RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 15ª MEDIÇÃO</p>	<p align="center">FOLHA: 2 / 8</p>
-----------------------------	--	---

1. INTRODUÇÃO

1.1. OBJETIVO

Realizar a construção de um novo centro de saúde Dr. João Auricchio, afim de conferir serviços realizados nas áreas de intervenção para realização de medição.

1.2. LOCALIZAÇÃO

A obra está localizada Rua Antônio Alves Magalhães, 20, Centro, CEP 12250-000, Monteiro Lobato – SP

2. FOTOS



Foto 1: Chapisco e taliscas das paredes externas

<p>Autor:</p> <p align="center">Luís Gustavo de Barros CREA: 5062695430</p>	<p>Conferido:</p> <p align="center">FISCAL DO CONTRATO</p>
---	---

<p>DATA: 10/04/2025</p>	<p align="center">CONSTRUÇÃO DO NOVO REFEITÓRIO DO PAÇO MUNICIPAL, BANHEIRO ACESSÍVEL E ADAPTAÇÕES NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL</p> <p align="center">RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 15ª MEDIÇÃO</p>	<p align="right">FOLHA: 3 / 8</p>
-----------------------------	--	-----------------------------------



Foto 2: Reboco das paredes externas



Foto 3: Assentamento de peitoril, requadro das janelas do primeiro pavimento

<p>Autor:</p> <p align="center">Luis Gustavo de Barros CREA: 5062695430</p>	<p>Conferido:</p> <p align="center">FISCAL DO CONTRATO</p>
---	---

DATA:
10/04/2025

**CONSTRUÇÃO DO NOVO REFEITÓRIO DO PAÇO MUNICIPAL,
BANHEIRO ACESSÍVEL E ADAPTAÇÕES NO PRÉDIO DA
PREFEITURA MUNICIPAL**

FOLHA: 4 / 8

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 15ª MEDIÇÃO



Foto 4: Contrapiso para a instalação dos pisos porcelanato



Foto 5: Assentamento de revestimento cerâmico

Autor:

Luís Gustavo de Barros
CREA: 5062695430

Conferido:

FISCAL DO CONTRATO

DATA: 10/04/2025	CONSTRUÇÃO DO NOVO REFEITÓRIO DO PAÇO MUNICIPAL, BANHEIRO ACESSÍVEL E ADAPTAÇÕES NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 15ª MEDIÇÃO	FOLHA: 5 / 8
---------------------	---	---------------------



Foto 6: Pisos porcelanato



Foto 7: Bacias sanitárias, tanque e pias

Autor: Luís Gustavo de Barros CREA: 5062695430	Conferido: FISCAL DO CONTRATO
--	---

DATA:
10/04/2025

CONSTRUÇÃO DO NOVO REFEITÓRIO DO PAÇO MUNICIPAL,
BANHEIRO ACESSÍVEL E ADAPTAÇÕES NO PRÉDIO DA
PREFEITURA MUNICIPAL

FOLHA: 6 / 8

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 15ª MEDIÇÃO



Foto 8: Instalação de quadro e disjuntores.



Foto 9: Instalação hidráulicas e elétricas.

Autor:

Luis Gustavo de Barros
CREA: 5062695430

Conferido:

FISCAL DO CONTRATO

DATA: 10/04/2025	CONSTRUÇÃO DO NOVO REFEITÓRIO DO PAÇO MUNICIPAL, BANHEIRO ACESSÍVEL E ADAPTAÇÕES NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 15ª MEDIÇÃO	FOLHA: 7 / 8
---------------------	---	---------------------



Foto 10: Instalação de infraestruturas elétricas.



Foto 11: Instalação de infraestruturas hidráulicas.

Autor: Luis Gustavo de Barros CREA: 5062695430	Conferido: FISCAL DO CONTRATO
--	---

<p>DATA: 10/04/2025</p>	<p>CONSTRUÇÃO DO NOVO REFEITÓRIO DO PAÇO MUNICIPAL, BANHEIRO ACESSÍVEL E ADAPTAÇÕES NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL</p> <p>RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 15ª MEDIÇÃO</p>	<p>FOLHA: 8 / 8</p>
-----------------------------	--	---------------------



Foto 12: Instalação de piso cerâmico.



Foto 13: Instalação de piso cerâmico.

Documento assinado digitalmente



LUIS GUSTAVO DE BARROS
Data: 30/04/2025 13:09:56-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Autor:

Luís Gustavo de Barros
CREA: 5062695430

Conferido:

FISCAL DO CONTRATO

(Assinatura)
RICARDO ALESSANDRO HENRIQUE DA SILVA
Engenheiro Civil - Crea: 5070225050
Secretário de Obras



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: ADM FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS LTDA
CNPJ: 14.563.488/0001-70

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 08:08:48 do dia 20/12/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 18/06/2025.

Código de controle da certidão: **C718.26BB.E418.4796**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO
CERTIDÃO JUDICIAL CRIMINAL NEGATIVA
Abrangência - Tribunal Regional Federal da 3ª Região
N. 2025/000004119313

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais abaixo indicados, **NÃO CONSTAM**, até a presente data e hora, PROCESSOS de classes **CRIMINAIS** contra: **ADM FABRICACAO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA** ou CNPJ nº **14.563.488/0001-70**.


Certidão emitida em: 10/04/2025, às 11:55:42 (data e hora de Brasília).

Observações:

- a) A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 90 (noventa) dias, por qualquer interessado no site do TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO, endereço <https://web.trf3.jus.br/certidao-regional/CertidaoCivelEleitoralCriminal/VerificarAutenticidade>, com base no código de segurança **43273400F1F5161D**.
- b) A pesquisa realizada com base no CPF informado abrange processos em que o titular ou seu eventual espólio figure como parte;
- c) Nos casos do § 1º do art. 4º da Resolução n. 680/2020 (CPF não informado), o nome indicado para a consulta será de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
- d) Certidão expedida gratuitamente e nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010, Resolução CJF n. 680/2020 e Resolução PRES n. 529/2022;
- e) Certidão emitida em consulta ao SIAPRO – Sistema de Acompanhamento e Informações Processuais do 2º Grau e no PJE – Sistema Processual Eletrônico;
- f) A pesquisa abrange registros desde 30/03/1989 até a presente data, no Tribunal Regional Federal da 3ª Região (2º Grau), com sede em São Paulo/capital e jurisdição nos estados de São Paulo e de Mato Grosso do Sul.
- g) **As execuções criminais constarão apenas na certidão do 1º grau.**

Tribunal Regional Federal da 3ª Região / Secretaria Judiciária
seju@trf3.jus.br - Av. Paulista, n. 1842, Torre Sul, 14º andar, São Paulo/SP





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ADM FABRICACAO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA
(MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 14.563.488/0001-70

Certidão nº: 20250406/2025

Expedição: 09/04/2025, às 15:32:10

Validade: 06/10/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ADM FABRICACAO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº 14.563.488/0001-70, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS

CERTIDÃO Nº: 339284

FOLHA: 1/1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - Capital, no uso de suas atribuições legais,

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de **PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS**, anteriores a 08/04/2025, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: *****

ADM FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS, CNPJ: 14.563.488/0001-70, conforme indicação constante do pedido de certidão.*****

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como autor (a). São apontados os feitos com situação em tramitação já cadastrados no sistema informatizado referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo.

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado SPI nº 22/2019.

Esta certidão considera os feitos distribuídos na 1ª Instância, mesmo que estejam em Grau de Recurso.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA).

Não é necessária a complementação com a certidão do sistema eproc.

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 9 de abril de 2025.

PEDIDO Nº:

0085572049





PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

Certidão Negativa de Débitos Inscritos da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 14.563.488

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.

Certidão nº 66819551

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 09/04/2025 15:21:49

(hora de Brasília)

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio

<http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

Certidão Negativa de Débitos Inscritos da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 14.563.488

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.

Certidão nº 66819551

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 09/04/2025 15:21:49

(hora de Brasília)

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio

<http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 14.563.488/0001-70

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 25040949093-64
Data e hora da emissão 28/04/2025 09:32:35
Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio www.pfe.fazenda.sp.gov.br



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO

CERTIDÃO

EMPREGADOR: ADM FABRICACAO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS
LTDA

CNPJ: 14.563.488/0001-70

CERTIDÃO EMITIDA em 10/04/2025, às 13:19:05

Conforme os registros administrativos do Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial), certifica-se que o empregador acima identificado estava, em 07/04/2025, **DESOBRIGADO** a reservar percentual de seus cargos para pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados pela Previdência Social, tendo em vista o não enquadramento na hipótese legal prevista no art. 93, caput, da Lei nº 8.213 de 1991.

1. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço <https://certidoes.sit.trabalho.gov.br/pcdreab/verificar> com o código de verificação **Q1NobiZAVLaOFmM**.
2. Esta certidão reflete tão somente os dados constantes dos registros administrativos do eSocial. Esses dados são declarados pelo próprio empregador, não havendo validação por parte da Secretaria de Inspeção do Trabalho.
3. Os dados das certidões são atualizados diariamente. A presente certidão reflete a situação do empregador em 07/04/2025. Em regra, o intervalo entre a data da situação do empregador e a data da emissão da certidão é de 3 (três) dias, podendo este prazo aumentar em razão de atraso no processamento dos dados.
4. Eventuais retificações nos dados enviadas após 07/04/2025 podem não se refletir nesta certidão.
5. Esta certidão não abrange autos de infração, termos de compromisso e decisões judiciais relativos à obrigação de preencher vagas com pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social, conforme art. 93 da Lei nº 8.213 de 1991.
6. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
7. O cálculo da cota e aferição de seu preenchimento são realizados conforme definido no Art. 86 da Instrução Normativa 02 de 8 de novembro de 2021. Para o cálculo da cota são excluídos da base de cálculo os aprendizes contratados e os afastados por aposentadoria por incapacidade permanente (aposentadoria por invalidez). O resultado fracionado terá seu arredondamento para o número inteiro superior. Não são contabilizados para o preenchimento da cota aqueles empregados com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social contratados na modalidade de aprendiz, de contrato intermitente e os afastados por aposentadoria por incapacidade permanente (aposentadoria por invalidez).



CERTIDÃO DE AÇÃO TRABALHISTA EM TRAMITAÇÃO PROCESSOS FÍSICOS

Dados Pesquisados:

CNPJ: 14.563.488/0001-70

Nome: ADM FABRICAÇÃO

Certidão nº 248248 / 2025

CERTIFICA-SE que em pesquisa aos registros eletrônicos armazenados nos Sistemas de Acompanhamento e Informações Processuais de Processos Físicos do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, até 09/04/2025, **NÃO CONSTA** ação trabalhista em tramitação em face da pessoa natural ou jurídica identificada acima, de acordo com os dados fornecidos pelo solicitante.

Certifica-se, ainda, que esta pesquisa abrange apenas os processos físicos, não alcançando eventuais registros nos cadastros processuais eletrônicos (PJe).

IMPORTANTE

- a. A validade da presente certidão está condicionada à conferência do nome e do CPF/CNPJ indicado, bem como à verificação de sua autenticidade pelo recebedor em <https://www.trtsp.jus.br/valida-certidao> em até 90 (noventa) dias após a sua expedição;
- b. A informação do nº do CPF/CNPJ e do nome indicado acima é de responsabilidade do solicitante da Certidão;



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO
CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL
Abrangência - Tribunal Regional Federal da 3ª Região
N. 2025/000004119221

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais abaixo indicados, **NÃO CONSTAM**, até a presente data e hora, PROCESSOS de classes **CÍVEIS** em tramitação contra: **ADM FABRICACAO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA** ou CNPJ nº 14.563.488/0001-70.

Certidão emitida em: 10/04/2025, às 11:54:06 (data e hora de Brasília).

Observações:

- A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 90 (noventa) dias, por qualquer interessado no site do TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO, endereço <https://web.trf3.jus.br/certidao-regional/CertidaoCivelEleitoralCriminal/VerificarAutenticidade>, com base no código de segurança **A13F1788B9829C1C**.
- A pesquisa realizada com base no CPF informado abrange processos em que o titular ou seu eventual espólio figure como parte;
- Nos casos do § 1º do art. 4º da Resolução n. 680/2020 (CPF não informado), o nome indicado para a consulta será de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
- Certidão expedida gratuitamente e nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010, Resolução CJF n. 680/2020 e Resolução PRES n. 529/2022;
- Certidão emitida em consulta ao SIAPRO – Sistema de Acompanhamento e Informações Processuais do 2º Grau e no PJE – Sistema Processual Eletrônico;
- A pesquisa abrange registros desde 30/03/1989 até a presente data, no Tribunal Regional Federal da 3ª Região (2º Grau), com sede em São Paulo/capital e jurisdição nos estados de São Paulo e de Mato Grosso do Sul.

Tribunal Regional Federal da 3ª Região / Secretaria Judiciária
seju@trf3.jus.br - Av. Paulista, n. 1842, Torre Sul, 14º andar, São Paulo/SP





PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Serviço de Dívida Ativa
Rua Aluísio José de Castro, nº 147 - Chácaras Selles – Guaratinguetá - SP - 12.505-470

Certidão Fiscal **NEGATIVA** de débitos de Qualquer Natureza

Certidão nº 248/2025
Processo nº 3033//2025

A Fazenda do Município de Guaratinguetá, através de seu órgão competente, “**C E R T I F I C A**” a pedido da pessoa interessada, que de acordo com os assentamentos existentes nas seções de Cadastro Imobiliário, Cadastro Fiscal, Fiscalização Tributária e Dívida Ativa, **não consta débitos** referente a IPTU, Contribuição de Melhoria e referidas taxas, bem como Taxa de Licença de Funcionamento e I.S.S.Q.N., em nome de **ADM FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA**, situada (o) Rua Milton José Nunes Fernandes, nº 2217 - Polo Industrial II - Guaratinguetá (SP), inscrito no **CNPJ 14.563.488/0001-70**, com inscrição municipal **13-5546/01/ISS**. Sendo que não consta imóvel cadastrado no município no CNPJ da firma acima citada

CERTIFICA-SE ainda que “**NADA DEVE**”, ficando ressalvado o direito da Fazenda Municipal de Guaratinguetá cobrar qualquer importância que lhe for devida, posteriormente verificada.

É o que consta nos registros e livros existentes e, por ser verdade, firmamos a presente.

Certidão válida pelo período de **90 dias**.

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 14.563.488/0001-70
Razão Social: A DE M MENDES MANUTENCAO EIRELI
Endereço: ROD ARISTEU VIEIRA VILELA 18 / ATERRADO / LORENA / SP / 12610-490

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 16/04/2025 a 15/05/2025

Certificação Número: 2025041604121877731544

Informação obtida em 16/04/2025 08:23:45

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

PREFEITURA MUN. DE MONTEIRO LOBATOPÇ DEP. A. S. CUNHA BUENO, 180
46643482/0001-07

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

340 / 3

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	3	FICHA: 8002	DATA: 05/05/2025	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	----------	-------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OBRA TOMADA	230852/23	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/05/2025
------------------------	-----------	------------	------------------------

NOME: ADM FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS	14.563.488/0001-70	CÓDIGO: 10786
ENDEREÇO: R MILTON JOSE NUNES FERNANDES	GUARATINGUETA	

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida	PELA DESPESA EMPENHADA COM OBRA NO CENTRO DE SAÚDE.	Liquido 85.597,20 Desconto 4.505,12
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		
00 Recursos Ordinários		
800 TRANSF. UNIÃO DECORRENTES EMENDA PARL IND		
000 TRANSF. UNIÃO DEC. EMENDA PARL IND-FINAL		
EX	SOMA	90.102,32

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 04 4.4.90.51.91 10.301.0012.1009.0000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE OBRAS E INSTALAÇÕES Investimentos na Saúde

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
616.360,74	616.360,74	90.102,32	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

90.102,32

noventa mil, cento e dois reais e trinta e dois centavos *****

DESCONTOS

8	1114.51.1.1.00.00 ISSQN - PRINCIPAL	4.505,12	
TOTAL DE DESCONTOS			4.505,12

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 05/05/2025

Raissa Marcos

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

Carolina de Sousa Silva - Secretária de Finanças

EMITIDO EM

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA
Marcela Oliveira de Carvalho - ContadoraDATA
Edmar José de Araujo - Prefeito Mun.

DESPESA PAGA EM

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

NOME: _____
CNPJ/CPF: _____