



MUNICÍPIO DE MONTEIRO LOBATO

ESTADO DE SÃO PAULO



ANEXO 20

Cronograma Físico Financeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO

Objeto: Construção do Parque Municipal - Fase 02

Local: Rua Cristiane da Silva Tomaz, 101, Bairro Morada do Sol – Monteiro Lobato - SP

Base do Boletim adotado nº191 agosto/2023

Data: 24/11/2023

SERVIÇOS	MÊS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	TOTAL
	1	30	60	90	120	150	180	210	240	270	300	330	360	
1 SERVIÇOS PRELIMINARES		25,00%	25,00%	25,00%	25,00%									R\$ 34.143,75
	R\$	8.535,94	R\$ 8.535,94	R\$ 8.535,94	R\$ 8.535,94	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
2 PAVIMENTAÇÃO COM BLOQUETES							20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%			R\$ 590.728,88
	R\$	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 118.145,78	R\$ -	R\$ -					
3 ACESSIBILIDADE EM CALÇADAS										25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	R\$ 85.038,18
	R\$	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 21.259,55	R\$ 21.259,55	R\$ 21.259,55	R\$ 21.259,55	
4 DRENAGEM					50,00%	50,00%								R\$ 27.959,16
	R\$	-	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.979,58	R\$ 13.979,58	R\$ -	R\$ -	R\$ -					
5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES												50,00%	50,00%	R\$ 44.630,83
	R\$	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 22.315,42	R\$ 22.315,42	
TOTAL	R\$	8.535,94	R\$ 8.535,94	R\$ 8.535,94	R\$ 22.515,52	R\$ 13.979,58	R\$ 118.145,78	R\$ 118.145,78	R\$ 118.145,78	R\$ 139.405,32	R\$ 139.405,32	R\$ 43.574,96	R\$ 43.574,96	R\$ 782.500,80

Luiz Rodolfo Meirelles Gomes
Secretário de Obras
CREA SP 5071119131
ART: 28027230231771467

Praça Deputado Antônio Silvio Cunha Bueno, nº 180 - Centro - CEP: 12.250-000

Tel: (12) 3979-9000 - E-mail: gabinete@monteirolobato.sp.gov.br

www.monteirolobato.sp.gov.br