

Cronograma Físico - Financeiro

Obra: Construção de Pista de Skate
Endereço: Centro, Município de Monteiro Lobato SP
PRAZO: 6 MESES
Data da Elaboração: 28 de abril de 2024



Serviços	30 dias	60 dias	90 dias	120 dias	150 dias	180 dias	TOTAL
1. CANTEIRO DE OBRAS	R\$17.407,08	R\$1.160,47	R\$1.160,47	R\$1.160,47	R\$1.160,47	R\$1.160,47	R\$23.209,44
	75%	5%	5%	5%	5%	5%	
2. MOVIMENTO DE TERRA	R\$24.465,67	R\$2.718,41	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$27.184,08
	90,00%	10,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
3. ESTRUTURAS	R\$28.844,01	R\$86.532,02	R\$86.532,02	R\$86.532,02	R\$0,00	R\$0,00	R\$288.440,08
	10,00%	30,00%	30,00%	30,00%	0,00%	0,00%	
4. REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$3.820,47	R\$0,00	R\$3.820,47
	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	
5. ESQUADRIAS E FERRAGENS	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$59.804,35	R\$0,00	R\$59.804,35
	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	
6. COBERTURAS ISOLAMENTO E IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$3.626,79	R\$20.551,82	R\$24.178,61
	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	15,00%	85,00%	
7. PINTURAS	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$1.423,39	R\$5.693,58	R\$7.116,97
	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	80,00%	
TOTAL	R\$70.716,76	R\$90.410,90	R\$87.692,50	R\$87.692,50	R\$69.835,48	R\$27.405,87	R\$433.754,00
PORCENTAGEM PARCIAL	16,30%	20,84%	20,22%	20,22%	16,10%	6,32%	100,00%
TOTAL acumulado	R\$70.716,76	R\$161.127,66	R\$248.820,16	R\$336.512,66	R\$406.348,13	R\$433.754,00	R\$433.754,00
PORCENTAGEM ACUMULADA	16,30%	37,15%	57,36%	77,58%	93,68%	100,00%	